

K W Synthesegas-Anlage

Op 648

*Mit Uglit
- Schieber Uglit*

Herrn

Obering. Dr. Schierenbeck

Op 51

2168-30-4.03-109

Sa/Op 648

23.12.41.Kr.

Arbeitskräfte für Op 631.

Die Anlage Op 631 wurde mit auswärtigen Arbeitskräften weitgehend montiert und steht vor der Fertigstellung. Ihre Leistung beträgt 15 000 m³/h Kontaktgas, das entspricht einer Einsparung an Koks von 142 tato. Die Anlage kann voraussichtlich überlastet werden.

Zur Fertigstellung sind folgende Arbeitskräfte erforderlich:

Davon vorhanden:

1 Vorarbeiter	}	keine
2 Schlosser		
2 Helfer		
1 Schweißer		
5 Elektriker		2
2 Maurer bzw. Steinhauer		1
5 Betriebskontrollschlosser		3
4 Betriebskontrollelektriker		1

Mit den genannten Arbeitskräften kann die Anlage in 4 Wochen anfahrbereit fertiggestellt werden. Dagegen ist es unmöglich, die Montage weiterzuführen, wenn nicht namentlich dem Mangel an Schlossern abgeholfen werden kann, da die auswärtigen Firmen ihre Arbeiten abgeschlossen und ihre Schlosser weggezogen haben. Wir bitten Sie, eine Entscheidung über den Fortgang der Montage herbeizuführen.

gez. Sachse

gez. M. Schierenbeck

Dr. Herrmann bei Dr. Müller Schierenbeck