

Jenna Dr. Glatz

2168-30/4.03-1944

Launa Werke, den 9. August 1940
OI.Sab./Str.

lat.

Bericht über das Anfahren der Wasserstoffanlage Bau 16
in Lützkendorf.

Übernahme:

Gasmenzen 15° - 735 mm.

Auf Wunsch der Wintershall A.G. wurde am 14.5.1940 der Wasserstoffbau 16 unter die Leitung von Herrn Dr. Kimmerle und Obermeister Mahler gestellt mit dem Auftrag, den Bau in Betrieb zu nehmen (Übernahmebericht vom 10.6.1940).

Von Launa waren abgestellt:

1. Schichtmeister
3. Vorarbeiter
3. Betriebsarbeiter und
2. Schlauber

Am 1. August 1940 wurde der Bau wieder in die Verantwortung von Wintershall zurückgegeben nachdem am 27.7. die Hydrierung mit dem Wasserstoff aus Bau 16 angefahren war.

Betriebsvorkommnisse:

Die Details unserer Betriebsführung sind in den Tagesberichten niedergelegt. Besonders hervorzuheben ist:

Konvertierung und Druckwasserwäsche wurden ohne erhebliche Störungen in Betrieb genommen, nachdem der Anheizofen und die Kappen instand gesetzt waren, und die verschmutzten und zu kleinen Ringe in der Tasche ausgebaut und durch größere ersetzt worden sind. Die Hauptarbeit für Konvertierung und Druckwasserwäsche erstreckte sich auf das Dichten der Apparatur und auf eine Reihe von kleinen, zweckmäßigen Abänderungen sowie auf das Anlernen der Belegschaft (Einzelheiten siehe Aktennotiz vom 26. Juni).

Größere Schwierigkeiten bestanden in der Methanisierung. Über das Anfahren dieses Teils der Anlage ist im Anhang ein gesonderter Bericht gegeben.