

Gasmengen-Messung der zur Alkacidanlage gehenden Gasmenge, die der früheren Berechnung zu Grunde lag, infolge der jetzt gefahrenen geringen Gasmenge und infolge des ungünstigen Messbereichs nicht einwandfrei. Die neue Messung der zum Clausofen gehenden H_2S -Menge scheint sicherer zu sein. Nachprüfungen ergaben, dass Verluste zwischen Alkacidanlage und Clausofen nicht vorliegen.

Dadurch verändern sich die Clausofenausbeuten auch für die vergangenen Berichtsmonate. Wir werden im nächsten Monatsbericht darauf zurückkommen.

Das Anfahren des Clausofens II hat sich infolge der defekten Gasleitung hinter Ofen II noch verzögert. Auch die Einspritzvorrichtung ist noch nicht fertig gestellt.

M. Schmidt

Anlage:1 - 6