

7.2.40

Sa

Kopie für Herr Dr. Engel

A k t e n n o t i z

2168-30/4.03720

Betrifft: Umbau der Büttner-Trocknung und Verdopplung der einzelnen Aggregate in den Synthesegeneratoren.

In 3 c kann am 25.2.40 mit den Anheizen begonnen werden: Verhandlungen mit Büttner sind im Gange, um in 6 Wochen einen pneumatischen Sichter hier zu haben. Voraussichtlich kann bis dahin auch eine Hammermühle beschafft werden.

Der Anfahrtermin für 3 ~~g~~ wird voraussichtlich 1.4.40 sein. Herr Dr. Engel wird jedoch nach Rücksprache mit Büttner einen genaueren Terminplan für die Einzelteile herausgeben und versuchen, den Termin noch vorzurücken.

Die Rbk.-Bunkeränderung in 3 band 3 c soll sofort von der Kesselschmiede Leuna in Angriff genommen werden.

Herr Dr. Engel wird mit Büttner prüfen, ob statt der Hammermühlen vorhandene Desintegratoren, die früher für Rbk. benutzt wurden, mit 22 t/h Leistung eingebaut werden können. Insgesamt sollen 4 Hammermühlen und 1 Reserve-Rotor nachbestellt werden. Falls Desintegratoren verwendet werden können, kann die Zahl der zu bestellenden Hammermühlen verringert werden.

Es sollen 3 pneumatische Sichter bestellt werden. Große Kapselwerke für Rbk. sind genügend vorhanden.

Die Rbk.-Redler werden so umgeändert, daß sie 40 t/h Leistung bekommen und mit Flüssigkeitgetriebe mit jeder Geschwindigkeit reguliert werden können. - Herr Dr. Engel ist mit der Ausmauerung des neuen Krümmers nach Zeichnung 111018b einverstanden.

Kruppa, den 7.2.1940

Sa/W.

Dr. Engel - Kopie erhalten