

und unserer Betriebsführung mit Erfolg. Wir sind in
nicht daran, dass der Clausofer, wenn er in gutem Zustand
ist und richtig belastet und gefahren wird (vor allem ohne
Zusatzbrenngas) befriedigende Ausbeuten gibt. Trotz schlech-
ten Zustandes des Kontaktes wurde Ende November tageweise
20% Umsatz erreicht.

6) Die geplanten Umbauarbeiten konnten wegen Schloßermangels
nur zu einem Teil durchgeführt werden und müssen von Wint-
tershall vervollständigt werden, (Anlage 1).

Frühere Verbesserungsvorschläge und weitere Verbesserungs-
möglichkeiten, die während unserer Betriebsführung erkannt
wurden, sind in Anlage 2 zusammengestellt. Wir empfehlen
dringend ihre baldige Durchführung.

Die Grundsätze für die Betriebsführung der Alkacid- und
Clausanlage sind in den in Ihren Händen befindlichen Richt-
linien enthalten. Aus den Erfahrungen unserer Betriebsführung
heraus, haben wir in der Anlage 3 noch einige spezielle Hin-
weise zusammengestellt, deren Befolgung wir dringend empfeh-
len.

Anlagen: 1-3

D.f. Wintershall A.G. Werk Lützkendorf
" Herr Dr. Gloth

" " Dir. Dr. v. Staden
" " Ol. Sabel
" " Dr. Braus
" " Dr. Wenzel
" " Dr. Jeltach
" " Dr. Sommer, Dr. Gellert
" " Dr. Menselick
" Akte